EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Improvements to Roads Drains and Drilling of Borewells in ward No. 05 and 06 of Byatarayanapura Sub Division
2	Amount of Work Portion	6,47,20,695.69
3	Estimated Cost	760.00 Lakhs
4	Name of Contractor	M/s Aishwarya Infrastructure & Developers (Prop. Chandru)
5	Agreement No	
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/BTP/WO/178/2016-17, Dt. 03.03.2017
7	Time limit originally fixed for completion	365 Days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	—
9	Date of receipt of application in the sub division office	—
10	Extension granted if any	Nil
	i)	
	ii)	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	60%
12	Work carried out during 1st extension	Nil
13	Work carried out during 2nd extension	Nil
14	Time now applied for	228 Days over haul 1605 Days
15	Date of recommending time limit applied for	
16	Whether the original application of the contractor is enclosed.	Yes
17	Balance of work remaining to be done	-
18	Probable time required for completion of remaining work	27/7/22
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period.	Nil
20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	No
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	Work deleyed Due to BWSSB, Cauvery Water Supply Line, and UGD Works under 110 Villages and From Contractor, Hence EOT may be sanctioned with penalty.
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	EOT may be Approved as per AEE recommendation with [illegible] penalty

Assistant Engineer

Executive Engineer
Byatarayanapura Division, Bangalore-92.

Executive Engineer,
Byatarayanapura Division, Bangalore-92.
BBMP, Bangalore.

Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Division, Bangalore-24.

Allotted penalty may be leavied.

Chief Engineer
Yelahanka Zone, Bangalore-92.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

-1-

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: Improvements to Roads Drains and Drilling of Borewells in ward No. 05 and 06 of Byatarayanapura Sub Division **ಕಾಮಗಾರಿಯ Time Extension ಅವಧಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.**

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾ.ವಿ ರವರ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. BBMP/EE/BTP/WO/178/2016-17, Date: 03.03.2017

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 60% ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ತದನಂತರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05 ಹಾಗೂ 06ರಲ್ಲಿ ಬರುವ 110 ಹಳ್ಳೀಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ Time Extension ಹಾಗೂ Defreez ಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 09.07.2020 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 09.07.2021 ರಂದು Defreez ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಉಳಿದ ಶೇ. 40% ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 5 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 09.12.2021 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ Time Extension ಕೋರಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ. 27.04.2022ರ ವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀಡಿರುವ ಅವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು 1605 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Defreez ಮಾಡುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 10.12.2021 ರಿಂದ 27.07.2022ರ ವರೆಗೆ 228 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಭವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ Time Extension ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

3) ಕಾ.ಪ್ರಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ನೀತಿನ ನಳಿನ್‌ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -2-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
4)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯದ ಸಹಿಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ಬ್ಯಾ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.
5)	C.E(P&IC) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
6)	EE(BTP)